

Informationen zu Nachtarbeiten in der Baugrube Hirschenpark von Juni bis Oktober 2024

Eine Übersicht über den geplanten Bauablauf und die Termine finden Sie nachfolgend:

Datum / Zeitraum	Zeit	Wo	Was
15. Juni 2024	Tag + Nacht 00.00 bis 24.00Uhr	Baugrube Hirschenpark	Demontage Fahrleitung und Ausbau Gleis
17./18. Juni bis 21./22. Juni 2024	Nachts ca. 00.00 bis 05.00 Uhr	Baugrube Hirschenpark	Montage Schutzgerüst und Rückbau Gleisschotter
24. Juni bis 3. Juli 2024	Tagsüber	Baugrube Hirschenpark	Aushub- und Rückbauarbeiten
4. Juli bis 28. Sept 2024	Tagsüber	Baugrube Hirschenpark	Betonarbeiten Bodenplatte, Wände und Bankette Tagbautunnel
11. Juli bis 24. Juli 2024	Teilweise Nachts ca. 00.00 bis 05.00Uhr	Baugrube Hirschenpark	Betonarbeiten Portalwand
20./21. Sept bis 26./27. Sept 2024	Nachts ca. 00.00 bis 05.00 Uhr	Baugrube Hirschenpark	Demontage Schutzgerüst
29./30. Sept bis 3./4. Okt 2024	Nachts ca. 00.00 bis 05.00 Uhr	Baugrube Hirschenpark	Wiedereinbau Gleis und Fahrleitung
3./4. Juni bis 14./15. Juni 2024	Nachts ca. 00.00 bis 05.00 Uhr	Schanzentunnel	Vorbereitungsarbeiten inkl. gleisgebundene Transporte ab Worblaufen
17. Juni bis 3. Aug 2024	Tag + Nacht	Schanzentunnel	Tag: Betonarbeiten Bankett und Entwässerung Nacht: gleisgebundene Transporte zwischen Worblaufen u. Schanzentunnel und Arbeiten im Tunnel
5./6. Aug bis 6./7. Sept 2024	Nachts ca. 00.00 bis 05.00 Uhr	Schanzentunnel	Instandhaltungsmassnahmen Tunnelgewölbe und gleisgebundene Transporte

Fragen? Kontaktieren Sie uns!

Wir nehmen Ihre Anliegen ernst.
info@zukunftbahnhofbern.ch
 +41 79 850 08 95